



รายงานผลการดำเนินงาน  
ในรอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านเดี่ยวเหนือ (สายทางบ้านเดี่ยว - กุดตานวน)	๔๙๐,๓๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านเดี่ยว ตะวันออก (สายทางจากแยกถนนนายกุล ลีลาศ - ดวงพันธุ์ยาง)	๔๙๗,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านเดี่ยวตะวันตก (สายทางบ้านเดี่ยวตะวันตก ซอย ๑ - สูดซอย)	๒๘๔,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านเดี่ยวตะวันตก (สายทางจากบ้านอาจารย์วิสิทธิ์ คมใส - สูดซอย)	๒๗๒,๓๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก (สายทางจากบ้านนายวิชัย - ศาลาประชาคม)	๔๙๗,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านวังขมภู (สายทางแยกผนังกันน้ำลำห้วยชะยุง - หนองปูน)	๔๙๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านนาตาล (สายทางหน้าศาลาประชาคม)	๔๙๗,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านเดี่ยวใต้พัฒนา (สายทางโรงสีชุมชน - สูดเขตบ้านพิริยะ คมไสย์)	๒๔๗,๓๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงเหนือ (สายทางซอยเมรุ)	๒๐๖,๓๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเตียง ตะวันออก (สายทางวัดป่า - โคกสูง)	๔๑๔,๙๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงเหนือ	๑๗๗,๒๔๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านเตียงใต้ พัฒนา (สายทางจากนางน่าน คำอ่อน - หนองขาม)	๑๙๗,๓๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงเหนือ (สายทางซอยนางกลมลักซ์ มหาพรม)	๒๒๑,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

### แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน (ด้านยาเสพติด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการ ศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา (หมู่บ้าน)	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการ ศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของเด็ก เยาวชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการ ศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาร์ฟมาราธอนสู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหารครั้งที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองการ ศึกษาฯ	
๕	โครงการเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการ ศึกษาฯ	
๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการ ศึกษาฯ	

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการ ศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๕๑,๙๗๕	-	√	-	-	๓๑๖,๑๘๕	กองการ ศึกษาฯ	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	๑,๕๒๐,๔๐๐	-	√	-	-	๗๖๓,๔๐๐	กองการ ศึกษาฯ	

#### แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา และรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเทศกาลงานผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์)	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการรัฐพิธีและราชพิธี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์)	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง)	๓,๐๐๐	√	-	-	-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานฯ	๘,๗๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริสาธารณสุขหมู่บ้าน (อุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ หมู่บ้าน)	๑๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	-	√	-	-	๑๓,๔๐๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเลือกตั้ง(ซ่อม)นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	๒๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเวียงเหนือ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงเหนือ	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกัน ฝักระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และครอบครัว	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗,๙๕๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	



แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๑๑,๑๒๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์)	๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

สรุปผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๔,๔๙๙,๖๔๐	-	๓	๑๐	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๘	๓,๑๐๑,๐๗๕	๔	๔	๙	-	๑,๑๘๐,๘๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐	-	๑	๑	-	๑๓,๔๐๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองที่ดี	๖	๓๓๕,๕๖๗	-	-	๖	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และแนวนโยบายของรัฐบาล	๕	๙๕,๐๐๐	๒	๑	๓	-	๔๔,๐๘๐
รวม (ร้อยละ)	๔๔ (๑๐๐)	๘,๐๙๑,๒๘๒ (๑๐๐)	๖ (๑๓.๖๓)	๙ (๒๐.๔๕)	๓๐ (๖๘.๑๘)	- (-)	๑,๒๓๘,๓๔๐ (๑๕.๓๐)